

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2020-09	담당부서 작성자	사업총괄부문 / 스마트에코시티처 김철영 차장 / 042-629-4433 aries@kwater.or.kr																
사 업 명	구미 하이테크밸리 조성사업																		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 급변하는 산업환경 변화에 적극 대응하고 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 기존 국가산업단지와 연계한 첨단 복합산업단지 개발로 구미권 및 대구·경북권내 디지털 산업클러스터 구축 ○ 추진기간 : 2009. 9. ~ 2020. 12. * 2022.12월 변경예정 ○ 총사업비 : 16,868억원 * 19,327억원 변경예정 ○ 주요내용 - 산업단지개발 9,337,178㎡ * 9,325,983㎡ 변경예정 ○ 추진경과 - 2009. 9. 30. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 고시 - 2012. 4. 30. : 구미 하이테크밸리(1단계) 조성공사 착수 - 2015. 5. 7. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시 - 2017. 7. 26. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경고시 - 2019. 6. 28. : 구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경신청																		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 2급(을) 황창하 - 최종 결재자 : 본부장 김태선 ○ 사업 관련자 <table><tr><td>구분</td><td>성명</td><td>직급</td><td>수행기간</td><td>담당업무</td></tr><tr><td>기관장</td><td>박재현</td><td>사장</td><td>‘20.02.~현재</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>부사장</td><td>곽수동</td><td>상임이사</td><td>‘19.6.~현재</td><td>사업총괄</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무	기관장	박재현	사장	‘20.02.~현재	사업총괄	부사장	곽수동	상임이사	‘19.6.~현재	사업총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무															
기관장	박재현	사장	‘20.02.~현재	사업총괄															
부사장	곽수동	상임이사	‘19.6.~현재	사업총괄															

	<table><tr><td>처장</td><td>김지현</td><td>2급(갑)</td><td>'20.1.~ 현재</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>부장</td><td>정용광</td><td>2급(을)</td><td>'18.12.~ 현재</td><td>보상마케팅 총괄</td></tr><tr><td>차장</td><td>이창선</td><td>3급</td><td>'18.1~ 현재</td><td>보상마케팅 총괄</td></tr><tr><td>부장</td><td>한주현</td><td>2급(을)</td><td>'20.1.~ 현재</td><td>구미사업총괄</td></tr><tr><td>차장</td><td>김철영</td><td>3급</td><td>'16.12.~ 현재</td><td>구미사업총괄</td></tr></table>	처장	김지현	2급(갑)	'20.1.~ 현재	사업총괄	부장	정용광	2급(을)	'18.12.~ 현재	보상마케팅 총괄	차장	이창선	3급	'18.1~ 현재	보상마케팅 총괄	부장	한주현	2급(을)	'20.1.~ 현재	구미사업총괄	차장	김철영	3급	'16.12.~ 현재	구미사업총괄
처장	김지현	2급(갑)	'20.1.~ 현재	사업총괄																						
부장	정용광	2급(을)	'18.12.~ 현재	보상마케팅 총괄																						
차장	이창선	3급	'18.1~ 현재	보상마케팅 총괄																						
부장	한주현	2급(을)	'20.1.~ 현재	구미사업총괄																						
차장	김철영	3급	'16.12.~ 현재	구미사업총괄																						
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 국토교통부 산업입지과 - 산업입지정책 업무총괄 ○ 국토교통부 산업단지개발지원센터 - 산업단지계획 변경 등 사업계획 변경 업무총괄																									
추진실적	○ 1단계 보상 99%, 공사공정 99% 추진 중('20.2월) - 금년말까지 1단계 공사 100% 완료예정, - 2단계지역 실시설계 중, 연내 선행공사 착수('20.3월) ○ '14.12월 외국인 투자기업 도레이社 최초분양계약(269천㎡) 체결 - 외국인 투자지역 지정 및 도레이社 분양계약으로 첨단 산업 기반 마련 ○ '16.10월 1단계 내 공동주택(141천㎡) 분양계약 체결 ○ '17. 9월 1단계 내 산업용지 등(28천㎡) 분양계약 체결 - '17년까지 438천㎡(1단계 19%) ○ '18. 12월 1단계 내 산업용지 등(132천㎡) 분양계약 체결 - '18년까지 570천㎡(1단계 25%) ○ '19. 12월 1단계 내 산업용지 등(65천㎡) 분양계약 체결 - '19년까지 635천㎡(1단계 28%)																									