

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2026-14	담당부서 작성자	수자원환경부문 / 물환경계획처 김지훈 차장 / 042-629-5371 jhkim79@kwater.or.kr																															
사 업 명	상수원 상류유역 거점형 오염저감 시범사업																																	
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 녹조 등 상수원 수질오염의 주요 인자인 강우시 농촌지역 토양 오염원 유출 저감을 위하여, 주민참여형 오염원 관리사업 추진 ○ 추진기간 : 2020년 ~ 2029년 * 1단계 : '20~'24, 2단계 : '24~'29 ○ 총사업비 : 1,186억원(변동가능) * 1단계 : 334억원, 2단계 : 852억원 ○ 주요내용 - 국가(기후부) 주도의 상류 오염발생원 관리부터 오염된 강우 유출수 처리까지 체계적 관리를 목적으로 농업 최적관리기법(BMPs) 보급 및 거버넌스 운영, 고효율 비점오염저감시설 설치 등 지역주민 참여형 오염저감사업 추진 ○ 추진경과 - '20. 3. : ¹단계상수원 상류유역 거점형 오염저감 시범사업 착수 - '21. 3. : 내성천, 대청호 비점오염저감시설 기본 및 실시설계 - '23. 1. : 내성천, 대청호 건설공사 착공, 보현호 설계 착수 - '24. 3. : ²단계상수원 상류유역 거점형 오염저감 시범사업 착수 - '24.11. : 내성천(4월), 대청호(11월) 비점오염저감시설 준공 - '25. 4. : 보현호(4월) 비점오염저감시설 준공 및 1단계 사업준공 - '25.12. : 평림천 비점오염저감시설 건설공사 착공 ※ 농업 최적관리기법(BMPs) 보급 지속 추진																																	
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무</th></tr><tr><td>부문장</td><td>장병훈</td><td>상임이사</td><td>'23.10. ~ 현재</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>본부장</td><td>박동학</td><td>2급(갑)</td><td>'24.12. ~ 현재</td><td>사업총괄</td></tr><tr><td>처장</td><td>강보승</td><td>2급(갑)</td><td>'24.12. ~ 현재</td><td>물환경관리 총괄</td></tr><tr><td>부장</td><td>김재원</td><td>2급(을)</td><td>'25.12. ~ 현재</td><td>물환경관리 추진</td></tr><tr><td>차장</td><td>김지훈</td><td>3급</td><td>'24. 1. ~ 현재</td><td>물환경관리 추진</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무	부문장	장병훈	상임이사	'23.10. ~ 현재	사업총괄	본부장	박동학	2급(갑)	'24.12. ~ 현재	사업총괄	처장	강보승	2급(갑)	'24.12. ~ 현재	물환경관리 총괄	부장	김재원	2급(을)	'25.12. ~ 현재	물환경관리 추진	차장	김지훈	3급	'24. 1. ~ 현재	물환경관리 추진
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																														
부문장	장병훈	상임이사	'23.10. ~ 현재	사업총괄																														
본부장	박동학	2급(갑)	'24.12. ~ 현재	사업총괄																														
처장	강보승	2급(갑)	'24.12. ~ 현재	물환경관리 총괄																														
부장	김재원	2급(을)	'25.12. ~ 현재	물환경관리 추진																														
차장	김지훈	3급	'24. 1. ~ 현재	물환경관리 추진																														

다른기관 또는 민간인 관련자	○ 기후에너지환경부 물관리정책실 물환경정책과
추진실적	○ 농업 최적관리기법(BMPs) 보급('20~) - 내성천, 대청호, 보현호 상류 마을 주민참여 거버넌스 운영 및 농업 BMPs 보급('20~'24/42개 마을, 1,337가구, 1,582ha) - 평림천, 수곡천 상류 마을 농업 BMPs 도입 추진 中('25.5~) ○ 친환경수처리시설(에코필터링) 도입('20~'25.4) - 대상지별 특성 및 여건을 반영하여 비점오염물질을 효율적, 친환경적으로 처리 가능한 공법(에코필터링) 검토·선정('20년) - 내성천(인공함양지), 대청호(수직여과습지, 수평여과습지), 보현호(여과형습지) 도입 완료('25.4.) ○ 고효율 비점오염저감시설 도입('24~'29) - 복합공정기반 비점시설 도입을 통해 오염저감 효율 증대 (기존자연형시설(인공습지, 에코필터링)→^{변경}복합형(장치형, 총인처리)) - 평림천 통합형 오염저감시설 착공('25.12) 및 수곡천, 내성천 오염저감시설 기본 및 실시설계 착수('25.7~)